

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

С.И.Леонтьев



Акт № _____

проверки выполнения работ по строительству объекта:

«Проектирование и строительство Сергиевского группового водопровода II очередь»

Время проверки: 04.04.2017г.

Состав комиссии:

Представитель технадзора ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

Представители федерального казначейства по Самарской области

Представитель Администрации м.р.Сергиевский Самарской области

Представитель генерального подрядчика ООО «ПСК «Регион-Строй»

В результате выездной проверки установлено:

За период 18.02.2017г. по 04.04.2017г. выполнено:

1. Загрузка фильтрующего материала в фильтры:
 - керамзито-дробленая смесь – 46м³,
 - песок кварцевый фр.0-0,63мм – 90т,
 - гравий фр.5-10мм – 34м³.
2. Монтаж технологических переливных кромок ПК 170-9 – 12шт, козырьков разделительных КОР 50.100.310x1250-45гр. – 36шт.
3. Монтаж технологических полипропиленовых трубопроводов Ф40 – 206м, Ф75 – 16,6м, углов Ф40 – 34шт, тройников Ф40 – 6шт, муфт Ф40 – 71шт, кранов шаровых полипропиленовых Ф40 – 8шт, углов Ф75 – 2шт, тройников Ф75 – 2шт, муфт Ф75 – 6шт, кранов шаровых полипропиленовых Ф75 – 4шт
4. Монтаж технологических стальных трубопроводов Ф50x3,5 – 12м
5. Смена водосточных воронок – 4шт,
6. Монтаж:
 - стальных отводов Ф426 – 3шт;
 - стальных гребенок Ф100 – 2шт, Ф150 – 2шт;

7. Монтаж технологической запорной арматуры с ответными фланцами $\Phi 500$ – 2шт, $\Phi 100$ – 6шт, $\Phi 50$ – 12шт, $\Phi 80$ – 8шт, 150 – 8шт,
8. Работы по масляной окраске трубопроводов за 2 раза – 120м².
9. Работы по системе отопления:
- установка радиаторов отопления – 113 секц;
 - установка регистров из стальных труб диаметром нитки 100мм – 329,15м;
 - установка кранов для спуска воздуха – 54 компл.;
 - установка воздухооборников $\Phi 159$ мм – 6шт, $\Phi 210$ – 2шт, $\Phi 273$ – 3шт, $\Phi 325$ – 1шт;
 - прокладка стальных трубопроводов $\Phi 15$ мм – 331м, $\Phi 20$ – 143м, $\Phi 25$ – 119,5м, $\Phi 32$ – 256м, $\Phi 40$ – 24,5м, $\Phi 50$ – 279м, $\Phi 76$ – 120м, $\Phi 89$ – 5м, $\Phi 108$ – 25м, $\Phi 133$ – 14м, $\Phi 159$ – 3м;
 - установка кранов шаровых $\Phi 15$ мм – 65шт, $\Phi 20$ – 14шт, $\Phi 25$ – 5шт, $\Phi 32$ – 6шт, $\Phi 40$ – 1шт, $\Phi 50$ – 1шт;
 - установка клапанов $\Phi 25$ мм – 2шт, $\Phi 40$ – 1шт;
 - установка задвижек $\Phi 50$ – 2шт, $\Phi 100$ – 2шт, $\Phi 125$ – 2шт;
 - монтаж фланцев стальных $\Phi 50$ мм – 28шт, $\Phi 80$ – 20шт, $\Phi 100$ – 4шт, $\Phi 125$ – 4шт;
 - монтаж и демонтаж коллектора всасывающего $\Phi 273$ мм – 4м;
 - установка фильтров $\Phi 32$ – 1шт, $\Phi 50$ – 2шт, $\Phi 80$ – 2шт; грязевиков – 2шт.
10. Работы по системеводоснабжения и канализации НФС:
- установка насосов – 2шт;
 - монтаж полипропиленовых трубопроводов $\Phi 20$ – 27м, $\Phi 25$ – 10м, $\Phi 32$ – 21м, $\Phi 40$ – 10м, углов $\Phi 20$ – 4шт, $\Phi 25$ – 1шт, $\Phi 32$ – 2шт, тройников $\Phi 20$ – 2шт, $\Phi 25 \times 20 \times 25$ – 4шт, $\Phi 32 \times 20 \times 32$ – 5шт, муфт $\Phi 20$ – 7шт, $\Phi 25$ – 10шт, $\Phi 32$ – 18шт,
 - прокладка стальных оцинкованных трубопроводов $\Phi 65$ мм – 16м,
 - монтаж задвижек $\Phi 50$ – 6шт, обратных клапанов $\Phi 50$ – 2шт.
 - демонтаж труб $\Phi 32$ – 6м, $\Phi 100$ – 120м и фасонных частей – 0,2988т.
 - смена трубопроводов канализации $\Phi 50$ – 15м, $\Phi 100$ – 40м.
11. Работы по резервуару 1000м³:
- Устройство монолитной армированной плиты из бетона В25 – 27,3м³, с добавлением в бетон Кальматрона – 252 кг;
 - Расшивка трещин – 45м с последующей заделкой трещин Кальматроном – 90кг;
 - Ремонт штукатурки внутренних стен– 192,5м² с добавлением Кальматрона – 4620кг;
 - Ремонт кирпичной кладки стен – 2м³;
 - Заделка швов панелей плит перекрытий составом Кальматрон (554кг) – 277м;
 - Обмазочная гидроизоляция стен и перекрытий составом Кальматрон (1161кг) – 645м².
 - Укладка керамической половой плитки – 180м².
8. Работы по электроснабжению, освещению и автоматизации НФС:

- Монтаж лотков перфорированных металлических 200x50 длиной 3000мм – 39шт, 100x100 длиной 3000мм – 3шт, 150x50 длиной 3000мм – 15шт, 100x50 длиной 3000мм – 41шт,

- Демонтаж счетчиков – 10шт, приборов на резьбах – 29шт, стальных труб Φ 25мм – 25м, Φ 80 – 50м, Φ 25 – 83м, проводов – 160м, кабеля – 1313м.

- Прокладка проводов ПВ3 120мм² – 375м, ПВ3 95мм² – 1240м, ПВ3 50мм² – 90м, ПВ3 35мм² – 60м, ПР3 25мм² – 530м, ПВ3 16мм² – 505м, ПВ3 4мм² – 100м, ПВ3 2,5мм² – 500м, ПВ3 1,5мм² – 440м, ПВ3 10мм² – 120м, ПВ3 6мм² – 250м, ВВГ 4x4,0мм² – 200м, ВВГ 4x1,5мм² – 50м, ПУГНП 3x2,5мм² – 400м, ПУГНП 3x1,5мм² – 600м, ПУГНП 2x1,0мм² – 200м, КВВГ 37x1мм² – 390м, КВВГ 19x1мм² – 230м, КВВГ 14x1мм² – 370м, КВВГ 10x1мм² – 1000м, КВВГ 7x1мм² – 310м, КВВГ 5x1мм² – 100м, КВВГ 4x1,5мм² – 700м, UTR 5E 2x0,75мм – 305м.

- Монтаж шкафов (ШР-1, ШР-2, АВР) – 3 шт, навесных шкафов – 16шт, шкафов управления сетевыми насосами, насосов промывки, подпиточного насоса и управления фильтрами – 6шт, программно-технического комплекса – 1шт.

- Монтаж выключателей – 25шт, розеток – 55шт, коробок универсальных – 20шт, светильников под лампу – 26шт и лампы 51шт.

- Настройка канала вещания – 2 канала с монтажом антенного устройства – 1устройство.

9. Общестроительные и отделочные работы:

- Монтаж стальных лестниц – 2,1т, площадок – 0,4т

- Демонтаж обшивки из досок в сооружениях – 68,68м².

- Разборка кирпичных стен – 7,66м³;

- Кладка перегородок в $\frac{1}{2}$ кирпича – 90м².

- Обшивка внутренних стен сооружений досками – 126,68м².

- Ремонт штукатурки стен – 1281м²,

- Выравнивание штукатурки стен – 50м²,

- Штукатурка стен – 876,84м²,

- Окраска водоземлюльсионными составами по штукатурке стен – 871,75м²;

- Облицовка стен плиткой – 189,16м²;

- Окраска масляными составами по штукатурке стен – 28,03м²;

- Выравнивание штукатурки потолков – 1034,95м²;

- Окраска по штукатурке потолков известковыми составами – 321,24м²;

- Окраска водоземлюльсионными составами потолков – 731,56м²;

- Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) – 114,76м²;

- Разборка бетонных оснований под полы – 78,1м³;

- Установка подоконников 30мм – 37м, 250мм – 70м.

- Устройство покрытий бетонных 120мм с армированием (0,6139т) – 409,99м²;

- Устройство стяжек бетонных 30мм – 304,84м²;

- Устройство гидроизоляции в 2 слоя – 597,24м²;
- Устройство стяжек цементных 20мм – 13,48м²;
- Устройство покрытий пола из керамических плиток – 122,17м²
- Устройство покрытий бетонных 30мм – 45,02м²
- Устройство стяжек бетонных 15мм – 312м².
- Штукатурка внутренних поверхностей сооружений с добавлением состава Кальматрон (15648кг) – 1956м².
- Гидроизоляция внутренних стен составом Кальматрон (3129,6кг) – 1956м².
- Кладка перегородок в 1/2кирпича – 130м²;
- Облицовка стен плиткой – 82м².

Представитель технадзора

ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

**Представители федерального казначейства
по Самарской области**

Представитель Администрации


м.р.Сергиевский Самарской области

Представитель генерального

подрядчика ООО «ПСК «Регион-Строй»


_____ **С.И.Бочкарев**


_____ **С.В.Ключков**


_____ **В.Ю.Заев**


_____ **Е.А.Астапова**


_____ **А.В.Дягилев**