

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
ООО «СамРЭК-Эксплуатация»  
С.И.Леонтьев

Акт № \_\_\_\_\_

проверки выполнения работ по строительству объекта:

«Проектирование и строительство Сергиевского группового водопровода II очередь»

Время проверки: 21.02.2017г.

**Состав комиссии:**

Представитель технадзора ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

Представители федерального казначейства по Самарской области

Представитель Администрации м.р.Сергиевский Самарской области

Представитель генерального подрядчика ООО «ПСК «Регион-Строй»

В результате выездной проверки установлено:

За период 08.12.2016г. по 21.02.2017г. выполнено:

1. Монтаж технологических стальных трубопроводов  $\Phi 159 - 30\text{м}$ ,  $\Phi 108 - 39\text{м}$ ,  $\Phi 90 - 258,4\text{м}$ ,  $\Phi 80 - 55\text{м}$ ,  $\Phi 57 - 20\text{м}$ ,  $\Phi 60 - 5\text{м}$ ,  $\Phi 530 - 60\text{м}$ ,  $\Phi 325 - 15\text{м}$ ,  $\Phi 273 - 198\text{м}$ ,  $\Phi 426 - 78\text{м}$ ,  $\Phi 25 - 0,5\text{м}$ .
2. Монтаж:
  - стальных тройников  $\Phi 89 - 5\text{шт}$ ,  $\Phi 57 - 2\text{шт}$ ,  $\Phi 89 \times 57 - 2\text{шт}$ ,  $\Phi 325 \times 219 - 1\text{шт}$ ,  $\Phi 325 - 2\text{шт}$ ,  $\Phi 108 - 2\text{шт}$ ,  $\Phi 273 \times 108 - 8\text{шт}$ ;
  - стальных отводов  $\Phi 89 - 0,0414\text{т}$ ,  $\Phi 57 - 0,0066\text{т}$ ,  $\Phi 159 - 8\text{шт}$ ,  $\Phi 89 - 3\text{шт}$ ,  $\Phi 325 - 1\text{шт}$ ,  $\Phi 530 - 14\text{шт}$ ,  $\Phi 273 - 28\text{шт}$ ,  $\Phi 108 - 34\text{шт}$ ;
  - стальных заглушек  $\Phi 100 - 152\text{шт}$ , диаметром до 600мм - 2шт, диаметром до 400 - 13шт, диаметром до 900 - 4шт;
  - фланцев  $\Phi 80 - 152\text{шт}$ ,  $\Phi 500 - 2\text{шт}$ ,  $\Phi 300 - 2\text{шт}$ ,  $\Phi 350 - 2\text{шт}$ ,  $\Phi 250 - 12\text{шт}$ ,  $\Phi 400 - 2\text{шт}$ ,  $\Phi 700 - 4\text{шт}$ ;
  - переходов стальных  $\Phi 377 \times 325 - 4\text{шт}$ ,  $\Phi 273 \times 219 - 1\text{шт}$ ,  $\Phi 530 \times 377 - 2\text{шт}$ ,  $\Phi 530 \times 325 - 2\text{шт}$ .
3. Монтаж запорной арматуры с ответными фланцами  $\Phi 300 - 8\text{шт}$ ,  $\Phi 200 - 4\text{шт}$  (исключить стоимость запорной арматуры),  $\Phi 250 - 20\text{шт}$ ,  $\Phi 400 - 2\text{шт}$ ,  $\Phi 500 - 8\text{шт}$ ,  $\Phi 100 - 12\text{шт}$ ,
4. Монтаж:
  - насосов - 1шт;

- мешалок для известкового молока – 2шт;
  - воздуходувок (компрессоров) – 3шт.
5. Работы по масляной окраске трубопроводов за 2 раза – 200м<sup>2</sup>.
6. Работы по демонтажу:
- стеновой плитки – 540,4м<sup>2</sup>;
  - половой плитки – 1667,8м<sup>2</sup>;
  - линолеума – 72,9м<sup>2</sup>;
  - деревянных плинтусов – 104,3м;
  - дверных коробок и полотен – 46шт;
  - обшивки из досок – 184,32м<sup>2</sup>.
7. Монтаж бетонных фундаментов под оборудование – 6,83м<sup>3</sup>.
8. Работы по отделке технологических емкостей:
- Выравнивание штукатурки стен – 11,5м<sup>2</sup> (фактически выполнено 184,32м<sup>2</sup>);
  - Гидроизоляция стен гидроизоляционным составом – 11,5м<sup>2</sup> (фактически выполнено 184,32м<sup>2</sup>);
  - Обшивка досками - 184,32м<sup>2</sup>.
9. Отделочные работы:
- Устройство бетонного армированного основания пола толщиной 120мм – 19,6м<sup>2</sup>;
  - Устройство оклеечной гидроизоляции пола в два слоя – 19,6м<sup>2</sup>;
  - Устройство цементных стяжек толщиной 20мм – 19,6м<sup>2</sup>;
  - Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм – 19,6м<sup>2</sup>;
  - Укладка керамической половой плитки – 19,6м<sup>2</sup>.

**Представитель технадзора**

**ООО «СамРЭК-Эксплуатация»**


**Представители федерального казначейства  
по Самарской области**


**Представитель Администрации**


**м.р.Сергиевский Самарской области**


**Представитель генерального**


**подрядчика ООО «ПСК «Регион-Строй»**

  
\_\_\_\_\_  
С.И.Бочкарев

  
\_\_\_\_\_  
С.В.Ключков

  
\_\_\_\_\_  
В.Ю.Заев

  
\_\_\_\_\_  
Е.А.Астапова

  
\_\_\_\_\_  
А.В.Дягилев