

## Акт

### о результатах контроля

с. Сергиевск

«31» 01 2020 г.

В исполнение раздела XIV «Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения» Концессионного Соглашения в отношении объектов водоснабжения муниципального района Сергиевский Самарской области от 15.06.2016г. (далее- Концессионное Соглашение), заключенного с ООО «СамРЭК-Эксплуатация» (далее- Концессионер), руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005г №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», администрацией муниципального района Сергиевский Самарской области (далее-Концедент) проведена проверка исполнения Концессионером условий Концессионного Соглашения.

Проверяемый период с «01» января 2019 г. по «31» декабря 2019г.

Цель проверки: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного Соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов Концессионного соглашения, развитию, содержанию и эксплуатации Объекта Соглашения, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Согласно условиям Концессионного Соглашения, Концессионер принял на себя обязательства по обеспечению создания, реконструкции и ввода в эксплуатацию недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в Объект Соглашения, осуществлению развития, содержания и эксплуатации Объекта Соглашения, в том числе водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой воды абонентам с использованием централизованных и (или) нецентрализованных систем холодного водоснабжения. Концессионером взяты на себя обязательства выполнения Плановых значений показателей деятельности в соответствии с Приложением №6 к Концессионному Соглашению в отношении объектов водоснабжения муниципального района Сергиевский Самарской области от 15.06.2016г.

В результате проведенной проверки установлено, что с момента заключения Концессионного Соглашения 15.06.2016г. по настоящее время Концессионером:

1. Выполнены все основные виды работ по созданию, реконструкции и ввода в эксплуатацию недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в Объект Соглашения на сумму 166378, 732 тыс. руб.

Инвестиции в Объект Соглашения осуществлены Концессионером в объемах, предусмотренных Концессионным Соглашением.

2. Деятельность по содержанию эксплуатации объекта Соглашения и иного имущества, относящегося к объекту Соглашения, в том числе водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой воды абонентам с использованием централизованных и (или) нецентрализованных систем холодного водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

3. Проверенное муниципальное имущество в наличии, эксплуатируется в соответствии с условиями, и целями, установленными концессионным соглашением. Фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия Концедента не установлено.

4. Достижение плановых значений показателей деятельности в соответствии с Приложением №6 к концессионному соглашению в отношении объектов водоснабжения муниципального района Сергиевский Самарской области от 15.06.2016г. отражено в приложении к настоящему акту.

Заместитель Главы  
муниципального района  
Сергиевский

А.Е.Чернов

Заместитель Главы  
муниципального района  
Сергиевский

С.А. Савельев

Руководитель Комитета по управлению  
муниципальным имуществом  
муниципального района Сергиевский

Н.А. Абрамова

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта получил(а):

---

(Подпись представителя Концессионера, расшифровка подписи, дата)



Приложение  
к Акту о результатах контроля  
от «31» 01 2020г.

Достижение плановых значений показателей деятельности в соответствии с  
Приложением №6 к концессионному соглашению в отношении объектов  
водоснабжения муниципального района Сергиевский Самарской области от  
15.06.2016г.

**1. Плановые значения показателей деятельности Концессионера** устанавливаются в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2015 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Год	План 2019	Факт 2019
<b>Показатель</b>		
<b>Показатели качества питьевой воды:</b>		
- доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб воды, %;	0,10	0,10
- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб воды, %	0,10	0,10
<b>Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения:</b>		
- количество перерывов в подаче воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,10	0,10
<b>Показатели эффективности использования ресурсов:</b>		
- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, %;	3,20	3,20
- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3);	0,248	0,248
- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3);	2,233	2,233