



Администрация
муниципального района
Сергиевский
Самарской области

446540, с. Сергиевск, ул. Ленина, 22
тел. 2-18-05, факс 2-11-72
www.sergievsk.ru adm2@samtel.ru

04.02.2017 № 1875

на № 3/2442 от «30» 05 2017 г.

Заместителю председателя
Правительства Самарской области –
министру строительства Самарской
области

А.В.Баландину

443010, г.Самара, ул.Самарская, 146а

Уважаемый Александр Викторович!

Администрация муниципального района Сергиевский, во исполнение поэтапного плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, утвержденного Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Шуваловым И.И. 31.01.2017 №727п-П13, направляет Вам информацию о результатах инвентаризации, по форме согласно Приложению 1 и План по форме согласно приложению 2.

С уважением,

Глава
муниципального района Сергиевский

А.А.Веселов

Астапова Е.А.
8(84655) 22023, 22768

Информация о результатах инвентаризации по объектам незавершенного строительства стоимостью более 10 млн. рублей на 01.07.2017

муниципальный район Сергиевский Самарской области

Наименование (ГРЭС, муниципального образования)

П/п	Наименование и адрес объекта незавершенного строительства	Мощность объекта	Форма собственности	Балансодержатель	Полная сметная стоимость объекта незавершенного строительства, в ценах соответствующих лет, тыс.руб.	Стоимость объекта незавершенного строительства, тыс. руб.	Остаток сметной стоимости объекта незавершенного строительства, в ценах соответствующих лет, руб.	Год начала строительства	Планируемый срок ввода в эксплуатацию	Год фактического прекращения строительства	Причина прекращения строительства	Основание выделения средств бюджета субъекта РФ/ муниципальное образование на строительство объекта	Фактически профинансировано капитальных вложений за весь период строительства, руб.					Степень технической готовности, %	Предложения по дальнейшему использованию	
													Всего	Федеральный бюджет	Бюджет субъекта РФ	Бюджет муницип. образования	Прочие источники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения малоэтажной жилой застройки поселка Суходол в границах Улиц Георгиевская, Центральная, Северная, Степная. Адрес: муниципальный район Сергиевский, п.Суходол, граница улиц Георгиевская, Центральная, Северная, Степная	3,505 км. водопроводных сетей, 2,412 км. сетей водоотведения	муниципальная	Администрация городского поселения Суходол мр Сергиевский	98 667,04 в ценах 2017г.	98 667,04	48 917,02	2012г.	2018г.	2012г.	отсутствие финансирования	Постановление Правительства Самарской области №252 от 24.05.2012 года	40 261,63	0,00	34 222,39	6 039,24	0,00		40,8	по назначению
2	Проектирование и строительство водопроводных сетей в с.Кандабулак. Адрес: муниципальный район Сергиевский, с.Кандабулак	9,5 км. водопроводных сетей	муниципальная	Администрация сельского поселения Кандабулак муниципального района Сергиевский	108 946,64 в ценах 2017г.	108 946,64	71 827,99	2007г.	2018г.	2014г.	отсутствие финансирования	Постановление Правительства Самарской области №542 от 09.10.2009 года	23 622,03	0,00	22 865,57	756,46	0,00		21,7	по назначению
	Итого				207 613,68 в ценах 2017г.	207 613,68	120 745,01						63 883,66	0,00	57 087,96	6 795,70	0,00			

Глава муниципального района Сергиевский

(подпись)

А.А. Веселов

(подпись)

8184650 22023

(телефон)

Исполнитель

Руководитель МКУ "УСДМП" м.р. Сергиевский

(должность)

А.А. Астахова

(подпись)



ПЛАН
снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства
муниципальному району Сергиевский Самарской области
(главной дислокации бюджетных средств, муниципальных образований)

по

Раздел I
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предполагается завершение строительства

№ п/п	Замачив, застройщик	Наименование объекта	Адрес местонахождения объекта	Назначение объекта	Мощность объекта	Сметная стоимость, тыс. руб.	Стоимость строительства, тыс. руб. (фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта)	Остаток сметной стоимости, тыс. руб.	Планируемый период строительства	Годы фактического начала и прекращения строительства	Степень завершения строительства	Регистровый номер имущества	Документ основание для выделения средств (начала строительства)	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства				Срок ввода в эксплуатацию		
														Всего	Федеральный бюджет	Бюджет субъекта РФ	Бюджет муниципального образования		Прочие источники	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Администрация городского поселения Суходол м.р.Сергиевский	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения малозэтажной жилой застройки пос.Суходол в границах улиц Георгиевская, Центральная, Северная, Степная	муниципальный район Сергиевский, п.Суходол, граница улиц Георгиевская, Центральная, Северная, Степная	Коммунально-бытовое	3,505 км. водопроводов, 2,412 км сетей водоснабжения	98 667,04 в ценах 2017г.	40 761,63	48 917,02	2017г.	2017г.	средняя 40,8%	нет	Постановление Правительства Самарской области №252 от 24.05.2012 года	48 917,02	0,00	46 471,17	2 445,85	0,00	0,00	2017г.
2	Администрация сельского поселения Кандабулак муниципального района Сергиевский	Проектирование и строительство водопроводных сетей в с.Кандабулак	муниципальный район Сергиевский, с.Кандабулак	Коммунально-бытовое	9,5 км. водопроводов, км сетей	108 946,64 в ценах 2017г.	23 622,03	71 827,59	2018г.	2007г.-2014г.	средняя 21,7%	нет	Постановление Правительства Самарской области №542 от 09.10.2009 года	71 827,59	0,00	68 236,59	3 591,40	0,00	0,00	2018г.



А.А. Веселов

ПЛАН

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства
по муниципальному району Сергиевский

Раздел I

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

№ п/л	Заказчик, застройщик	Мощность объекта	Планируемый период строительства	Реестровый номер федерального имущества	Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционно го проекта, тыс рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Остаток сметной стоимости, тыс рублей, по состоянию на 1 января 2017г.	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства		Срок ввода объекта в эксплуатацию
								Всего, тыс рублей	В том числе за счет средств федерального бюджета, тыс рублей	
1	Администрация городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения малоэтажной жилой застройки поселка Суходол в границах улиц Георгиевская, Центральная, Северная, Степная. Адрес: муниципальный район Сергиевский, п Суходол, граница улиц Георгиевская, Центральная, Северная, Степная. Назначение - коммунально-бытовое	Сметная стоимость, тыс рублей 3,505 км. водопроводных сетей, 2,412 км. сетей водоотведения.	Годы фактического начала и прекращения строительства 2018 год. 2012 год -2012 год 54,20%	нет	Постановление Правительства Самарской области №252 от 24.05.2012 года	40 261,63	48 917,02	48 917,02	0,00	2018 год

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер федерального имущества	Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционно го проекта, тыс рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Остаток сметной стоимости, тыс рублей, по состоянию на 1 января 2017г	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства		Срок ввода объекта в эксплуатацию
								Всего, тыс рублей	В том числе за счет средств федерального бюджета, тыс рублей	
2	Администрация сельского поселения Кандабулак муниципального района Сергиевский. Проектирование и строительство водопроводных сетей в с Кандабулак Сергиевский, с Кандабулак Назначение - коммунально-бытовое	9,5 км водопроводных сетей 108 946,64 в ценах 2017г.	2018 год. 2007 год - 2014 год 35,60%	нет	Постановление Правительства Самарской области №542 от 09.10.2009 года	23 622,03	71 827,99	71 827,99	0,00	2018 год