



## 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Увеличение объема жилищного строительства, тыс. кв. м	18,319	18,506	17,154	4,335	9,378	14,114	
2	Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, кв. м.	7 340,50	7 340,50	4 961,60	0	256,4	2 310,0	
3.	Количество обустроенных общественных пространств	4	4	4	0	3	5*	
4.	Количество обустроенных дворовых территорий	9	9	10	0	10	11*	
5.	Доля населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	94,4	94,9	94,94	94,94	94,94	94,94	

\* - Фактическое выполнение : 11 дворовых территорий и 5 общественных пространств. Выполнено благоустройство дополнительных объектов в 2021 году за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников:

- общественная территория по ул.Гарина-Михайловского пгт Суходол станция "Серные Воды-1", благоустройство на сумму 130 тыс.руб.за счет средств местного бюджета;

- дворовая территория, расположенная по адресу: п.Серноводск, д.Советская, д. 48, благоустройство на сумму 37,92 тыс.руб.за счет средств внебюджетных источников

Пакет документов о включении дополнительных объектов в государственную программу Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы» в Минэнерго и ЖКХ Самарской области направлен 28.07.2021 и 05.08.2021

### Ответственный исполнитель:

Панфилова Н.В. начальник жилищного управления, 8(84655)2-15-45, электронная почта: got\_adm@mail.ru; Тупик Г.И., консультант по национальным проектам МКУ «УЗЗАиГ», 8(84655)2-27-68, [uzzadm@yandex.ru](mailto:uzzadm@yandex.ru); Кувитанова И.В., начальник ПКО, 8(84655)2-14-69, электронная почта: [energoaudit63@yandex.ru](mailto:energoaudit63@yandex.ru);



## 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
<b>2021 год</b>			
1.	Утверждение дизайн-проектов общественных территорий	25.02.2021	выполнено
2.	Заключение контрактов на выполнение работ по дворовым территориям	01.05.2021	выполнено
3	Заключение контрактов на выполнение работ по общественным территориям	01.07.2021	выполнено
4	Завершение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий	01.09.2021	выполнено
5	Заключение контрактов на выполнение работ по дворовым и общественным территориям	08.11.2021	заключение МК по 10 дворовым территориям- выполнено заключение МК по 3 общественным территориям- выполнено, по 1 общественной территории – в процессе согласно протоколу совещания под председательством Мордвинова А.М. КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ заключения контрактов на выполнение работ в 2022 году определены 08.11.2021

**Ответственный исполнитель:**

Тупик Г.И., консультант по национальным проектам МКУ «УЗЗАиГ», 8(84655)2-27-68, uzzadm@yandex.ru