

Муниципальное казенное учреждение  
«Управление заказчика-застройщика,  
архитектуры и градостроительства»  
муниципального района Сергиевский  
Самарской области

446540, с. Сергиевск, Самарской области,  
ул. Советская, дом 65  
Телефон: 2-20-23, факс: 2-27-68  
e-mail: [uzzadm@yandex.ru](mailto:uzzadm@yandex.ru)

« 15 » 06 2017 г.

**Заключение, о результатах контроля объекта строительства:  
««Проектирование и строительство Сергиевского  
группового водопровода II очередь».**

Муниципальное Казенное Учреждение «Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства» муниципального района Сергиевский Самарской области, уполномоченное на проведение независимого строительного контроля подтверждает, что работы, выполненные на объекте: «Проектирование и строительство Сергиевского группового водопровода II очередь» соответствуют проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требований градостроительного плана земельного участка. А так же подтверждает факт выполненных работ в следующем объеме:

1. Работы по системе отопления:
  - монтаж насосов – 5 шт;
  - масляная окраска трубопроводов отопления за 2 раза – 141,5м<sup>2</sup>.
2. Работы по электроснабжению, освещению и автоматизации НФС:
  - Прокладка проводов и кабеля: КВВГ 5х1мм<sup>2</sup> – 30, ПВЗ 4мм<sup>2</sup> – 600м, ПВЗ 2,5мм<sup>2</sup> – 800м<sup>2</sup>, ПВЗ 6мм<sup>2</sup> – 50м, ВВГ 4х4,0мм<sup>2</sup> – 400м, ВВГ 4х2,5мм<sup>2</sup> – 1950м, ВВГ 4х1,5мм<sup>2</sup> – 240м, ВВГ 3х1,5мм<sup>2</sup> – 220м, ПВСнг-LS 4х2,5 – 30м, ПУГНП 3х2,5 – 70м, КГ 4х4мм<sup>2</sup> – 75м, КГ 1х6мм<sup>2</sup> – 17м.
  - Монтаж лотков перфорированных металлических 100х50 длиной 3000мм – 25шт, 100х100 длиной 3000мм – 3шт.
  - Монтаж шкафов – 9 шт.
3. Пусконаладочные работы насосного оборудования – 9 узлов.
4. Работы на напорном водоводе от НФС с.Сергиевск до КП Сургут
  - Монтаж ж/б колодцев – 8шт.
  - Установка задвижек Ф200 – 10шт.

5. Общестроительные и отделочные работы:

- Монтаж металлоконструкций НФС (лестницы, щиты, ограждение, перемычки) – 3,72332т.
- Ремонт штукатурки стен – 282м<sup>2</sup>.
- Выравнивание штукатурки стен – 40м<sup>2</sup>.
- Штукатурка стен – 38,1м<sup>2</sup>.
- Окраска водоэмульсионными составами по штукатурке стен – 488,2м<sup>2</sup>.
- Облицовка стен плиткой – 60,26м<sup>2</sup>.
- Окраска масляными составами по штукатурке стен – 128м<sup>2</sup>.
- Ремонт штукатурки потолков – 12м<sup>2</sup>.
- Окраска по штукатурке известковыми составами (стены и потолки) – 453,16м<sup>2</sup>.
- Окраска водоэмульсионными составами потолков – 204,99м<sup>2</sup>.
- Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» – 87,59м<sup>2</sup>.
- Разборка бетонных оснований под полы – 120м<sup>3</sup>.
- Устройство покрытий пола из керамических плиток – 115,15м<sup>2</sup>.

6. Работы по системе водоснабжения и канализации НФС:

- установка смесителей – 1шт;
- смена умывальников – 8шт;
- смена смесителей – 8шт.
- монтаж манометров – 2шт.

7. Работы по системе вентиляции:

- Монтаж приточных систем вентиляции – 5шт.
- Монтаж вентиляторов – 8шт.
- Установка шумоглушителей – 9шт.
- Установка зонтов вентиляционных систем – 9шт.
- Монтаж дефлекторов вытяжных – 9шт.
- Монтаж узлов прохода – 19шт.
- Установка лючков питометражных – 44шт.
- Установка шиберов – 16шт.
- Установка дроссель-клапанов – 26шт.
- Монтаж воздухораспределителя ВОП 5-400 – 2шт.
- Установка решёток вентиляционных – 72шт.

- Установка клапанов вентиляционных – 13шт.
- Установка клапанов обратных вентиляционных – 5шт.
- Монтаж воздуховодов  $b=0,5\text{мм}$  – 184м<sup>2</sup>,  $b=0,7\text{мм}$  – 421м<sup>2</sup>,  $b=1,0\text{мм}$  – 116м<sup>2</sup>.
- Теплоизоляция воздуховодов – 100м<sup>2</sup>
- Покрытие воздуховодов стеклопластиком – 120м<sup>2</sup>.

Руководитель МКУ  
«Управления заказчика-застройщика,  
архитектуры и градостроительства»  
муниципального района Сергиевский  
Самарской области



Е.А. Астапова